



第4号

2024.12

最上広域市町村圏事務組合新消防庁舎建設工事

工事新聞



空から見る

今月の現場の様子



定点で進捗状況を報告いたします。来月もお楽しみに！

10月末時点



11月末時点



3工区のコンクリートを打設しました

11月下旬に3工区の基礎コンクリートを打設しました。順に2工区・1工区と打設していきます。現在は1工区の基礎型枠建込を行っています。

年内にピットコンクリートまで打設予定です。



現場の働く車



奥手前：80tラフタークレーン
55tクローラクレーン

今後の工程

- | | |
|-------|--------------------|
| 12月初旬 | 庁舎棟基礎1・2工区コンクリート打設 |
| 中旬 | 型枠解体・ピット配筋 |
| 12月下旬 | ピットコンクリート打設 |

問い合わせ先

最上広域消防本部 総務課

0233-22-7521(代) 0233-32-0452(直)

<https://mogami-kouiki.jp/soshiki/shobo/>

山形県新庄市金沢字中村1279-1



12月の主な工事は、庁舎棟の基礎工事です。大型車通行等のご迷惑をおかけしますが、第三者の安全を最優先に考え、無事故での工事完成を目指します。