


工事新聞



空から見る 今月の現場の様子  定点で進捗状況を報告いたします。来月もお楽しみに！



基礎コンクリート打設が完了しました

12月初旬に庁舎棟の基礎コンクリート打設が完了しました。そこから、基礎型枠解体・ピット配筋と工事が進み、ピットコンクリート打設完了後養生を行い、年内工事は予定通り終了しました。

令和6年度は本工事に対するご理解・ご協力ありがとうございました。
令和7年度もよろしくお願いいたします。



国内最大級

ポンプ車

今後の工程

1月初旬	1階スラブ型枠	さく井工 ↓
中旬	1階スラブ配筋	
下旬	1階スラブコンクリート	



1月の主な工事は、庁舎棟1階の工事です。大型車通行等のご迷惑をおかけしますが、第三者の安全を最優先に考え、無事故での工事完成を目指します。



問い合わせ先

最上広域消防本部 総務課

- 0233-22-7521(代) 0233-32-0452(直)
- <https://mogami-kouiki.jp/soshiki/shobo/>
- 山形県新庄市金沢字中村1279-1

