


工事新聞



空から
見る

今月の現場の様子



定点で進捗状況を報告いたします。来月もお楽しみに！

7月末時点



8月末時点



9月初旬の工事予定

庁舎棟ではPH階で防水工事、2階で内装下地工事
1階では内装仕上工事を行います。主訓練棟では鉄骨建て方、副訓練棟では1階の鉄筋・型枠工事を行います。
また、東面において外構工事も行います。



西面外構工事中！



路盤整正中！



主訓練棟
基礎完了！



副訓練棟
1階鉄筋型枠中！

| 今後の工程 | 庁舎棟 | 主訓練棟 | 副訓練棟 | 外構工事 |
|-------|--|------|-------------|------------|
| 9月初旬 | PH階防水工事 2階内装下地 1階内装仕上工事 | 鉄骨工事 | 1階 鉄筋・型枠 | 西面 路盤整正 |
| 中旬 | PH階外部仕上げ 2・3階内装下地 1階内装仕上工事 | 鉄骨工事 | 2階 鉄筋・型枠 | 東面 側溝入れ |
| 下旬 | PH階外部仕上げ 3階内装下地 2階内装仕上工事 1階内装仕上工事 | 鉄骨工事 | 2階 鉄筋・型枠 | 東面 路盤整正 |

問い合わせ先

最上広域消防本部 総務課

☎ 0233-22-7521(代) 0233-32-0452(直)

🌐 <https://mogami-kouiki.jp/soshiki/shobo/>

📍 山形県新庄市金沢字中村1279-1



9月の主な工事は、庁舎棟では1階内装仕上工事、2・3階で内装工事を行います。副訓練棟では1・2階躯体工事、主訓練棟では鉄骨工事、外構工事では消雪配管も行います。大型車通行等のご迷惑をおかけしますが第三者の安全を最優先に考え、無事故での工事完成を目指します。