

工事新聞



空から見る

今月の現場の様子



定点で進捗状況を報告いたします。来月もお楽しみに！

9月末時点



10月末時点



基礎工事をしています

10月上旬から庁舎棟の基礎工事を行っております。根切・砕石敷込み・均しコンクリート打設が完了し、基礎配筋作業中です。これから、基礎配筋・基礎型枠が完了して、基礎コンクリート打設を行います。



現場事務所設置完了

現場事務所の設置が完了しました！
ご協力ありがとうございました。



今後の工程

- 11月初旬 庁舎棟基礎配筋
- 中旬 庁舎棟基礎型枠
- 11月下旬 庁舎棟基礎コンクリート打設

問い合わせ先

最上広域消防本部 総務課

0233-22-7521(代) 0233-32-0452(直)

<https://mogami-kouiki.jp/soshiki/shobo/>

山形県新庄市金沢字中村1279-1



11月の主な工事は、
庁舎棟の基礎工事です。
大型車通行等のご迷惑をおかけしますが、
第三者の安全を最優先に考え、
無事故での工事完成を目指します。